



COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.90

del 24.04.2015

OGGETTO: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI DA CROCIERA". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno **duemilaquindici** addì **24** del mese di **Aprile** alle ore **13.30**
nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

| COGNOME | NOME | QUALIFICA | PRESENTE |
|------------|----------------|--------------|----------|
| BARTOLOMEO | Sandro | Sindaco | SI |
| MANZO | Maria Rita | Vice Sindaco | SI |
| D'ELIA | Francescopaolo | Assessore | SI |
| MARCIANO | Claudio | Assessore | SI |
| MASIELLO | Giuseppe | Assessore | NO |
| SPERTINI | Fulvio | Assessore | NO |
| TALAMAS | Eliana | Assessore | SI |
| ZANGRILLO | Eleonora | Assessore | SI |

Partecipa il Vice Segretario Generale **Avv. Domenico Di Russo**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Dott. Sandro Bartolomeo** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione del **SETTORE OPERE PUBBLICHE**
Prot. n. 16 del 23.04.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

- Dal **Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita** in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal **Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese** in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all' art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI FORMIA Provincia di Latina

SETTORE OPERE PUBBLICHE
SETTORE EDILIZIA URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI DA CROCIERA"- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

Premesso:

- Che con Deliberazione di G.C. n.344 del 15.09.2011 con la quale il Comune di Formia ha presentato la propria candidatura per la prequalificazione per la realizzazione di un piano locale e urbano di sviluppo (P.L.U.S.);
- che con DTR Regionale n.B03110 del 24/05/2012 del Direttore della Dir.ne Reg.le Programmazione Economica Ricerca e Innovazione, è stata approvata la graduatoria dell'avviso "invito a presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull'attività V.1 - rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane" del POR FESR Lazio 2007-2013, pubblicata sul BURL n. 21 del 07.06.2012 che prevede il finanziamento complessivo degli interventi presentati dal comune di Formia per un totale di € 8.470.000,00;
- che con DTR Regionale Lazio n.B04313 del 12.07.2012 è stata approvata la concessione del Contributo al Comune di Formia di € 6.120.000,00 per il P.L.U.S. "Appia via del mare";

Atteso che l'opera è inserita nel programma PLUS promosso dalla Regione Lazio come opera di riqualificazione dell'area portuale e la sua copertura finanziaria è assicurata come appresso.

a) per € 2.000.000,00 con finanziamento PLUS Appia Via del mare, Direzione Regionale Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione (POR FESR Lazio 2007-2013), giusta determinazione n. B03110 del 24.5.2012, n. B00027/12 e DGR 192/10;

b) per € 150.000,00 con finanziamento della regione Lazio - Dir. Reg. Trasporti - giusta determinazione A6298 del 22.11.2010;

c) per € 200.000,00 con finanziamento comunale giusta delibera di G.C. n. 10 del 19.01.2011;

Vista la Delibera di G.M. n. 377 del 30.11.2012 di approvazione del progetto definitivo dell'opera di Intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio navi da crociera";

Vista la Delibera di G.M. n. 132 del 9.5.2013 di approvazione del progetto esecutivo del citato Intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio navi da crociera", dell'importo di € 2.350.000 Iva e spese generali incluse (CUP master H81G11000010006 - CUP collegato: H81G12000000006;

Vista la DTR OO.PP. n.126 del 10.12.2013 di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'ATI Impresa Di Cesare Gino srl/So.Ge.Mar. Costruzioni srl;

Visto il contratto d'appalto n. 11600 di rep. Del 6.2.2104;

Considerato che, durante il corso dei lavori, sono emerse difformità rispetto alle ipotesi iniziali di progetto in particolare per la realizzazione dei pali di progetto nella posizione ipotizzata, costituiti da scogli; tale non conformità, hanno comportato la necessità di redazione di una perizia di variante finalizzata all'adozione degli opportuni interventi tecnici correttivi, idonei a consentire la realizzazione dei suddetti pali di fondazione;

Considerato che con nota prot. OP/2014/520 - PG 40721 del 19 settembre 2014 veniva avviato il procedimento verso il Progettista per l'eventuale risarcimento danni con riserva di quantificazione degli stessi e di comunicazione all'Osservatorio LL.PP. - Regione Lazio

Preso atto che con nota del 10 ottobre 2014 inviata alla PEC del Comune di Formia il Progettista partecipava al procedimento declinando ogni responsabilità attribuendo la variante ad una "inadeguata valutazione dello stato di fatto" effettuata nella fase di indagine propedeutica alla progettazione - art.132, comma1 lett. e) del D.Lgs. 163/06

Considerato che, ad oggi, la verifica di eventuali errori è ancora in corso per la complessità dei fattori in esame, si rinvia a successiva fase l'attivazione di azioni risarcitorie verso soggetti di cui ne venga provata la responsabilità.

Visto il progetto di Perizia di Variante presentata in data 26.8.2014 prot. 37057 dalla società Alphatec spa - Ing. Chieffi Roberto- Studio Alphatec srl, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli n. 11803, dell'importo di € 1.260.418,45 per lavori e per la somma complessiva di € 2.350.000 IVA e spese generali incluse, relativo all'opera "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio navi da crociera" composto dai seguenti elaborati come revisionati in data 6.3.2015 dalla Soc.- Italsocotec e dal seguente, dando atto che il ribasso d'asta percentuale di aggiudicazione è stato - come da documentazione agli atti - completamente incamerato dall'Ente Regionale e che alla maggiorare somma derivante dalla variante resasi necessaria è pari ad Euro 199.612,56 (pari ad Euro 161.240,57 per lavori al netto ribasso di aggiudicazione oltre Euro 2.376,28 per oneri sicurezza ed Euro 35.995,71 per IVA 22%) verrà finanziata interamente con fondi comunali;

Vista la Deliberazione G.C. n. 26 del 03.03.2015 avente ad oggetto la sostituzione del R.U.P. , spostando il procedimento presso il settore Urbanistica ed Edilizia.

Visto il seguente Quadro economico di progetto, con totali di spesa:

| | | | | |
|---|--|------|--------------|--------------|
| z 1 | Importo lavori a base d'asta | Euro | 1.712.058,77 | |
| z2 | Ribasso percentuale di aggiudicazione 37,730% | Euro | 645.959,77 | |
| z3 | Importo Lavori al netto ribasso d'asta | Euro | 1.066.098,99 | |
| z4 | Oneri Sicurezza connessi ai lavori - non sogg. Rib. | Euro | 14.989,97 | |
| z5 | Oneri Sicurezza Specifici - non sogg. Rib. | Euro | 18.088,92 | 30.702,61 |
| z6 | TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO INIZIALE | Euro | | 1.096.801,60 |
| z7 | IVA su importo Totale Contratto Iniziale | Euro | | 241.995,71 |
| | | | | |
| z8 | Importo Lavori in Variante aggiuntiva | Euro | 258.937,80 | |
| z9 | Ribasso percentuale di aggiudicazione 37,730% | Euro | 97.697,23 | |
| z10 | Importo Lavori in variante al netto del ribasso d'asta | Euro | 161.240,57 | |
| z11 | Incremento oneri sicurezza a seguito variante | Euro | 2.376,28 | 2.376,28 |
| z12 | TOTALE IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO | Euro | | 163.616,85 |
| z13 | IVA su totale importo atto aggiuntivo al contratto | Euro | | 35.995,71 |
| | | | | |
| | Importo tot. In variante da finanziare con fondi della A.C. | Euro | | 199.612,56 |
| | | | | |
| NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIANTE IN AUMENTO : | | | | |
| a) | Per LAVORI | Euro | | |
| a1 | Importo Lavori al netto del ribasso del 37,730 % (z3 + z10) | Euro | 1.227.339,56 | |
| a2 | Tot. oneri della sicurezza a seguito variante (no rib. Asta) z4+z5+z11 | Euro | 33.078,89 | |
| | TOTALE di CONTRATTO a seguito di variante in aumento | Euro | | 1.260.418,45 |
| b) | Somme a disposizione della A.C. | Euro | | |
| b1 | Rilievi, Accertamenti, Saggi | Euro | 11.840,00 | |
| b2 | Allacciamenti | Euro | 3.000,00 | |
| b3 | Lavori in economica | Euro | 25.520,59 | |
| b4 | Spese Tecniche | Euro | | |
| b4.a | Progettazione (già liquidata) | Euro | 44.412,50 | |
| b4.b | Direzione Lavori | Euro | 49.818,27 | |
| b5 | Spese di Gara | Euro | 8.497,40 | |
| b6 | Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico | Euro | 17.307,69 | |
| b7 | Pubblicità | Euro | 9.500,00 | |
| b8 | Accantonamento art. 13 D.Lvo. 163/2006 | Euro | 6.000,00 | |
| b9 | Incentivo Art. 92 D.L.vo. 163/2006 | Euro | 26.141,42 | |
| b10 | Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione | Euro | 23.200,00 | |
| b11 | Oneri Previdenziali 4% su: b1 parte + b4 + b5 parte + b6 + b10 | Euro | 5.682,92 | |
| b12 | IVA 21% su somme già liquidate | Euro | 15.501,52 | |

| | | | |
|-----------------|---|------|--------------|
| b13 | IVA 22% su a) + b3 + b4.b + b5 parte + b6 + b10 + b11 parte | Euro | 303.683,17 |
| | Totale Somme a Disposizione della A.C. | Euro | 550.105,48 |
| | SOMMANO | Euro | 1.810.523,93 |
| b14 | Economie di gara (non disponibili) | Euro | 539.476,07 |
| | | | |
| TOTALE GENERALE | | | 2.350.000,00 |

Visti gli elaborati tecnici di seguito descritti:

RELAZIONI:

RG) Elaborati descrittivi

RG.1 var. Relazione generale descrittiva delle opere
 Relazione geologica
 Indagini e rilievi subacquei

RE) Elaborati economici

RE.1 var. Elenco Prezzi
 RE.3 var. Computo metrico estimativo
 RE.4 var. Sommario del computo metrico estimativo
 RE.5 var. Quadro economico
 RE.6 var. Quadro di incidenza percentuale della manodopera
 RE.7 Quadro comparativo

RS) Elaborati sicurezza

RS.3 var. Computo degli oneri di sicurezza connessi ai lavori

RST) Relazioni di calcolo strutturale e geotecnica

RST.4 var. Relazione dei calcoli strutturali: Modello globale Briccole - Passerelle - Travi di terra
 RST.4.1 var. Tabulato di calcolo: Modello globale Briccole - Passerelle - Travi di terra
 RST.6 var. Relazione dei calcoli geotecnici: Pali briccole tipo 1 e tipo 2 - Micropali travi di terra
 RST.7 var. Relazione sui materiali

GRAFICI

A) Generali

A.6 var. Planimetria di insieme: confronto tra gli interventi di variante e quelli di progetto sc.1:2000

C) Architettonici Piattaforma di attracco

C.1 var. Piattaforma di attracco: Pianta di progetto con indicazione delle sezioni tipo sc. 1:200
 C.2 var. Piattaforma di attracco: Sezioni tipo sc. 1:100
 C.4 var. Passerelle parallele in grigliato: Pianta, Sezioni tipo e particolari - Particolari ringhiera di protezione sc. 1:var
 C.5 Passerelle trasversali in grigliato: Pianta, Sezioni tipo e particolari - Particolari ringhiera di protezione sc. 1:var
 C.6 Particolari appoggi doppie IPE 450 - HEA 300 sc. 1:va
 Particolari collegamenti IPE200/doppie IPE450

F) Strutturali Piattaforma di attracco

F.1 Piattaforma di attracco: Briccola d'ormeggio tipo 1 - Armature sc. 1:var
 F.2 Piattaforma di attracco: Briccola d'ormeggio tipo 2 - Armature sc. 1:var
 F.3 Piattaforma di attracco: Trave di terra - Armature sc. 1:var
 F.4 Piattaforma di attracco: Blocco per ancoraggio bitta - Armature sc. 1:25
 F.6 Piattaforma di attracco: Particolare casseri briccole tipo 1 e 2 sc. 1:25

Vista la determinazione dirigenziale n. 5 del 14.1.2015 con cui è stata approvata la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi indetta relativamente alla citata Perizia di Variante dell'Intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio navi da crociera;

Accertato che a seguito di procedura di scelta del contraente, con DTR n. 30 del 29.01.2015 del Settore Opere Pubbliche, si è affidato il Servizio di verifica ai fini della validazione e di completezza documentale del progetto di Perizia di Variante n.1 relativa all'Intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio navi da crociera" - ambito PLUS "Appia Via del mare", alla so. ITALSOCOTEC spa da Roma;

Visto lo schema di atto di sottomissione nonché il Verbale di concordamento nuovi Prezzi, relativi alla Perizia di Variante in questione;

Vista la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi del giorno 07 ottobre 2014 convocata per ottenere tutti i necessari pareri e N.O. sulla presente perizia di variante come da Determinazione Dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n. 05 del 14 gennaio 2015;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 30 del 29 gennaio 2015 del Settore Opere Pubbliche con la quale veniva affidata la procedura di validazione della presente perizia di variante alla Società Specializzata ITALSOCOTEC SpA;

Visto il Rapporto di ispezione finale n. C350-000-RV-0002-0 del 06.03.2015, della ITALSOCOTEC SpA con cui è stato dato che il progetto risponde ai requisiti previsti dalla normativa vigente, illustra adeguatamente le opere che devono essere realizzate e confronta chiaramente le opere variate con quelle previste in contratto;

Visto il Parere Favorevole espresso, sulla presente Perizia di Variante, dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Genio Civile Lazio Sud di Cassino, sulla base dell'articolo 4 Legge Regionale n. 5 del 31.01.2002

Vista la propria deliberazione G.M. n° 89 del 24.04.2015 con la quale è stato autorizzato il Responsabile Unico del procedimento a finanziare la maggiore spesa della perizia di variante, presentata dalla società Alphatec spa - Ing. Chieffi Roberto- Studio Alphatec srl, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli n. 11803, dell'importo di € 1.260.418,45 per lavori e per la somma complessiva di € 2.350.000 IVA e spese generali incluse, relativo all'opera "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio navi da crociera", per l'importo complessivo di € 199.612,56 attraverso l'utilizzo di : a) residui dei seguenti mutui Cassa DD.PP. pos. N. 4417143-00 € 56.185,14, pos. N. 4116489-00 € 21.398,85, pos. N. 4316047-00 € 22.749,60, per l'importo complessivo di € 100.333,59; b) fondi comunali del bilancio corrente in corso di approvazione, con imputazione al cap. in entrata n. 878/01 (proventi ordinari oneri concessori) per l'importo di € 99.278,97;

Preso atto del carattere d'urgenza relativo all'intervento in parola, rientrante nel complessivo progetto PLUS il cui termine di scadenza per la esecuzione delle opere è fissato al 30.06.2015 e rendicontazione al 30.09.2015;

Considerato che l'approvazione in parola viene espressa fermo restando ogni riserva in ordine all'azione già intrapresa circa l'errore progettuale ipotizzato, a motivo del quale è derivata la perizia di variante in esame;


Dato atto che, ove occorra, dovrà procedersi alla mera integrazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche;

Visto il D.Lgs 163/06, il D.M. 145/2000 ed il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1) del D. L.vo 18 agosto 2000, n°267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;

PROPONE


Per le ragioni che precedono,

- 1) Di prendere atto dei Pareri Positivamente resi indicati in narrativa, risultanti dalla Conferenza dei Servizi all'Uopo convocata
- 2) Di prendere atto della avvenuta positiva validazione del presente progetto in variante a cura della società specializzata ITALSOCOTEC SpA
- 3) Di prendere atto del favorevole parere espresso dalla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Genio Civile Lazio Sud si Cassino ai sensi dell'articolo 4 della LR 5/2002
- 4) di approvare la "Perizia di Variante dell' Intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio delle navi da crociera", redatta dalla Soc. Alphatec srl - Ing. Chieffi Roberto, comportante la complessiva spesa di € 2.350.000,00 IVA e spese generali comprese, come dal seguente quadro economico di spesa

| | | | | |
|---|--|------|--------------|--------------|
| z 1 | Importo lavori a base d'asta | Euro | 1.712.058,77 | |
| z2 | Ribasso percentuale di aggiudicazione 37,730% | Euro | 645.959,77 | |
| z3 | Importo Lavori al netto ribasso d'asta | Euro | 1.066.098,99 | |
| z4 | Oneri Sicurezza connessi ai lavori - non sogg. Rib. | Euro | 14.989,97 | |
| z5 | Oneri Sicurezza Specifici - non sogg. Rib. | Euro | 18.088,92 | 30.702,61 |
| z6 | TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO INIZIALE | Euro | | 1.096.801,60 |
| z7 | IVA su importo Totale Contratto Iniziale | Euro | | 241.995,71 |
| | | | | |
| z8 | Importo Lavori in Variante aggiuntiva | Euro | 258.937,80 | |
| z9 | Ribasso percentuale di aggiudicazione 37,730% | Euro | 97.697,23 | |
| z10 | Importo Lavori in variante al netto del ribasso d'asta | Euro | 161.240,57 | |
| z11 | Incremento oneri sicurezza a seguito variante | Euro | 2.376,28 | 2.376,28 |
| z12 | TOTALE IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO | Euro | | 163.616,85 |
| z13 | IVA su totale importo atto aggiuntivo al contratto | Euro | | 35.995,71 |
| | | | | |
| | Importo tot. In variante da finanziare con fondi della A.C. | Euro | | 199.612,56 |
| | | | | |
| NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIANTE IN AUMENTO : | | | | |
| a) | Per LAVORI | Euro | | |
| a1 | Importo Lavori al netto del ribasso del 37,730 % (z3 + z10) | Euro | 1.227.339,56 | |
| a2 | Tot. oneri della sicurezza a seguito variante (no rib. Asta) z4+z5+z11 | Euro | 33.078,89 | |
| | TOTALE di CONTRATTO a seguito di variante in aumento | Euro | | 1.260.418,45 |
| b) | Somme a disposizione della A.C. | Euro | | |
| b1 | Rilievi, Accertamenti, Saggi | Euro | 11.840,00 | |
| b2 | Allacciamenti | Euro | 3.000,00 | |
| b3 | Lavori in economica | Euro | 25.520,59 | |
| b4 | Spese Tecniche | Euro | | |
| b4.a | Progettazione (già liquidata) | Euro | 44.412,50 | |
| b4.b | Direzione Lavori | Euro | 49.818,27 | |
| b5 | Spese di Gara | Euro | 8.497,40 | |
| b6 | Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico | Euro | 17.307,69 | |
| b7 | Pubblicità | Euro | 9.500,00 | |
| b8 | Accantonamento art. 13 D.Lvo. 163/2006 | Euro | 6.000,00 | |
| b9 | Incentivo Art. 92 D.L.vo. 163/2006 | Euro | 26.141,42 | |
| b10 | Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione | Euro | 23.200,00 | |
| b11 | Oneri Previdenziali 4% su: b1 parte + b4 + b5 parte + b6 + b10 | Euro | 5.682,92 | |

| | | | | |
|-----------------|---|------|------------|--------------|
| b12 | IVA 21% su somme già liquidate | Euro | 15.501,52 | |
| b13 | IVA 22% su a) + b3 + b4.b + b5 parte + b6 + b10 + b11 parte | Euro | 303.683,17 | |
| | Totale Somme a Disposizione della A.C. | Euro | | 550.105,48 |
| | SOMMANO | Euro | | 1.810.523,93 |
| b14 | Economie di gara (non disponibili) | Euro | | 539.476,07 |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | 2.350.000,00 |

2) Di dare atto che la Perizia di variante in questione è composta dagli elaborati elencati nelle premesse, che sono depositati agli atti del Settore Urbanistica ed Edilizia;

3) Di prendere atto che le economie di gara, riportate nel Quadro Economico di spesa, sono state assorbite nell'ambito del rifinanziamento dei progetti PLUS da parte della Regione Lazio (giusta Determinazione G00392 del 22.01.2015 del Direttore della Direzione Regionale Sviluppo e Attività Produttive), fermo restando che la somma ivi indicata ha valenza solo ai fini della conservazione dell'importo iniziale di finanziamento;

4) Di finanziare la maggiore spesa della perizia di variante, presentata dalla società Alphatec spa - Ing. Chieffi Roberto- Studio Alphatec srl, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli n. 11803, dell'importo di € 1.260.418,45 per lavori e per la somma complessiva di € 2.350.000 IVA e spese generali incluse, relativo all'opera "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture portuali per ormeggio navi da crociera", per l'importo complessivo di € 199.612,56 attraverso l'utilizzo di: a) residui dei seguenti mutui Cassa DD.PP. pos. N. 4417143-00 € 56.185,14, pos. N. 4116489-00 € 21.398,85, pos. N. 4316047-00 € 22.749,60, per l'importo complessivo di € 100.333,59; b) fondi comunali del bilancio corrente in corso di approvazione, con imputazione al cap. in entrata n. 878/01 (proventi ordinari oneri concessori) per l'importo di € 99.278,97;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Am



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI DA CROCIERA"- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

data e timbro _____



favorevole

DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

Arch. Sisto Astarita

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE/ regolarità contabile.

data e timbro _____

IL DIRIGENTE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Dott.ssa Livornese Tiziana

Tiziana Livornese

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall'art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal **07.05.2015** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;
- X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell' art. 125 comma 1 D.Lgs 267/2000;
- viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000
- X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale

f.to Giancarlo Gionta

li **07.05.2015**

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Rita Riccio

- Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____: perché decorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

li _____

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

L'Istruttore Amministrativo

Dott.ssa Ernestina Tagliatela



Formia 07.05.2015